

监 理 通 知 单

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号：ZHJL-005

致：河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

事由：关于施工进度和工程质量的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包》一标段工程：

1、要求总承包方严格按照总承包提交的 630 并网发电施工进度计划（施工进度倒排计划表）加快进行，必须保证 630 顺利并网发电。

2、630 并网，时间紧，任务重，根据各自的情况增加施工人员和施工设备；在保证施工安全和施工质量的前提下加快施工进度；催促支架材料和光伏组件、逆变器、汇流箱等材料尽快进场安装施工。

4、监理工程师在巡检过程中发现你方施工的地锚桩打孔阶段，经抽检卷尺测量，有多处桩孔深度不符合设计要求，给下一道工序带来施工质量隐患。现要求你方尽快整改，严格按照设计规范施工，否则严禁进行下一道工序；强行施工将上报业主对你方进行经济考核；

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

附图：

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：



日 期：2018 年 06 月 23 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

