

监理通知单

工程名称: _____

编号: HRFD-ZHJL-20180713

致: 辽宁铭轩电力工程有限公司 项目部

事宜: 关于竣工验收问题整改事宜

内容: 2018年7月13日上午由甲方、监理、施工单位共同参加, 对项目进行竣工验收, 验收过程中发现的问题如下:

- 1、电缆桥架盖板需要重新固定, 桥架末端需封堵, 锐利部分加防护防止割伤电缆; 电缆桥架上方需粘贴安全标示; 部分桥架与夹具连接空隙较大处未加垫片;
- 2、部分接地扁钢搭接长度不够, 部分接地搭接处做未防腐;
- 3、清洗系统水管漏水;
- 4、逆变器交流部分接线不规范;
- 5、运维通道踏板松动, 螺栓有缺失弹垫现象;
- 6、变电所需悬挂平面图及系统图;
- 7、并网柜上端母线未连接接地线;
- 8、监控摄像头支架螺栓需重新紧固并加接地线;
- 9、屋面接地扁铁打孔处铁屑未清理干净; 所有打孔处需做防腐处理;
- 10、部分直流电缆需要整理, 接头不能接触屋面彩钢瓦;
- 11、现场所有白色扎带需更换;
- 12、现场角铁切割处存在未做防腐处理现象;

以上问题请贵部3日内整改完成, 并进行回复上报, 我部进行复验。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 王超

日期: 2018 年 7 月 13 日

注: 本表一式3份, 有监理项目部填写, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各存1份。

