

## 监 理 通 知 单

工程名称：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号：RJPK-JLTZ-003

致： 河南万安实业有限公司

事由： 设计图纸、光伏组件、施工质量等问题

内容：

1、业主方瑞金市丰安技术开发有限公司于2018年8月1日发函，要求提供“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程设计图纸的函。现在经开区厂房屋顶已基本落实到位，要求贵司与设计院沟通设计蓝图事宜，要求设计院在5个工作日内完成，并提交一套完整的图纸。

2、光伏组件截止目前尚未进场，现要求贵司与组件厂家沟通，确定好光伏组件进场的时间。

3、施工质量问题，经我监理方人员到施工现场发现，个别厂房屋顶仍存在一些施工质量问题，主要有以下几方面：

- 1) 支架底座固定的螺栓未拧紧；个别螺栓有生锈现象。
- 2) 支架底座与支架立柱的固定螺栓未拧紧。
- 3) 支架檩条螺栓垫片有错位现象。
- 4) 支架檩条切口处未做防腐处理。
- 5) 施工垃圾未及时清理。

现要求贵司立即整改以上几点问题，并且要安排专职人员现场检查施工质量情况，各班组每天要施工交底和技术交底各一次。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日 期：2018 年 8 月 3 日