

# 监理通知单

工程名称: 隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目

编号: JSGF-JL-JBKXM8-ZL-001

致: 扬州市建设安装工程有限公司隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目施工项目部

事由

现场施工质量事宜

内容

经监理现场检查发现你单位承建的隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目的光伏支架基础施工存在以下问题:

- 1、同组桩顶高差大于 2 公分;
- 2、个别桩倾斜度超出每米 1.5 公分;
- 3、部分桩沉陷;
- 4、部分桩浇筑不符合质量要求;
- 5、个别预埋螺栓不居中, 偏差大.

以上问题要求你单位项目部抓紧安排人员做返工整改, 限 7 月 30 日内拿出整改方案和整改时间计划。

附照片 5 张

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 

日期: 2018 年 7 月 26 日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

