

# 监 理 通 知 单

工程名称：石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目

编号：ZHJL-SQFP-TZ-03

致：陕西众森建筑工程安装有限公司项目部（一标段）  
西北水利水电工程有限责任公司项目部（二标段）

事由：关于工程施工进度的问题：

内容：现依据施工合同，要求东风村（一标）、中河村联村电站（二标）于2018年8月31日并网发电，但现今施工进度严重滞后于合同规定。现我监理方要求你部说明施工进度滞后原因，并即日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张永涛

日期：2018年8月26日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。