

监理通知回复单

工程名称：石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目（一标段） 编号：SQFP(2018)第002号

致富州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

编号为 ZHJL-SQFP-03 的监理通知收悉，现回复如下：

一、东风村

1、地块自然条件恶劣，致使原设计方案无法施工

该地块均为水田，且有多处山泉，高差达 30 多米，由十多级梯田组成，原设计的支架基础方案在实施过程中遇到了较大困难。后经设计院现场查看，修改方案支架基础施工才得以艰难进行。

2、道路中断严重影响施工进度

施工过程中去往工地的道路多次中断，施工人员只能徒步去往施工现场。施工材料的运输也是见缝插针，抢运上山。目前水磨村道路中断、纸坊村道路中断，材料设备无法运往施工现场。

3、施工图纸滞后

我公司于 2018 年 7 月 18 日进场，8 月 7 日收到支架基础图纸两套，8 月 13 日收到电气图纸两套，其它无。

二、麦坪村

由于业主变更麦坪村电站位置，我公司一直在等待最终结果，于 2018 年 8 月 26 日收到该电站总平图，其它无。

三、我公司进场已有一月有余，投入大量人力机械，请贵公司会同业主为我公司顺利完成电站建设提供有力保障，以减少我公司损失。

陕西众森建筑安装工程有限公司感谢贵公司一直以来对我们工作的支持！

施工项目部（章）：

项目经理：李强

日期：2018年8月26日

监理项目部复查意见：

陈永厚

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：张永

日

期：2018.8.26

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。