

监 理 通 知 单

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHJL-TZ-004

致：湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设施工项目部

事由：成品保护、现场问题

内容：我监理部日常巡视检查现场，发现如下问题：

1. 组件安装过程中，MC4 线缆未按要求进行绑扎，直接摆放至屋面，雨水极易造成接头电路接触不良，从而造成一系列问题
2. 前期验收提出的导轨悬挑长度过长，需增设夹具，但实际现场只增设 100 套，距现场实际情况远不够，部分导轨长度过长未增设夹具，已铺设组件，此类问题，后期验收提出的问题将由施工单位负责（订购的夹具放办公室当摆设？）
3. 组件成品保护较差，出现踩踏组件现象，前期已多次告知，对于踩踏组件现象，我部将按要求进行处罚，如再出现将进行更严厉处罚
4. 施工人员安全帽佩戴不符合要求，已多次进行交底告知，现场各安全防护网松动、采光带无铺设通道，施工人员搬运组件直接跨跳，存在极大安全隐患，针对以上问题，请总包单位做好现场安全整改，我部将不定期进行抽查。
5. 各班组负责人应对施工质量进行检查，对发现的问题及时安排人员整改，正确理解三级检查含义。
6. 组件搬运及安装过程中注意成品保护意识，对于组件开箱检查出的划痕及时上报处理，未上报造成的后果将由贵部进行承担，现场组件严禁出现两块堆放至一起，安装搬运过程中，极易造成出现组件划痕。

现要求，贵单位针对以上问题进行整改，并通知至现场每一个施工人员，做好现场安全及施工技术交底，如未完成整改，由此产生的后果将由贵单位承担!!! 望重视!

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：王金文

日期：2018年11月5日



