

监 理 通 知 单

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHSL-TZ-005

致：湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设施工项目部

事由：每天例会落实情况及现场并网安排

内容：按进度计划及 11.30 并网工期安排已滞后，经今日例会讨论得到回复，12 月 10 日完成并网工作，但现场还存在较多事项未完善，每天例会得到口头回复，但实际行动均未见，每日定下的工作要求落实情况较差，现从今日例会内容开始，未完成造成滞后将根据建设单位要求进行每条按 5000 元处罚。请知悉每日会议纪要，并提前做出各剩余工作安排将。

望重视，并落实好各要求，确保按期并网及验收！！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王金文

日期：2018 年 12 月 1 日

荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部

