

监 理 通 知 单

工程名称： 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美项目

编号： SXMB14-SG-01

致： 临湘市振宇建筑工程有限责任公司

事由： 施工质量问题

内容：

经我监理项目部现场巡视检查发现，贵单位曲美厂区 1#、2#厂房钢结构外墙电缆桥架安装，不符合图纸设计要求。

设计图纸要求：

注：1、本桥架支架适用于钢结构彩钢板外墙，桥架宽度 $\leq 400\text{mm}$ 。

2、角钢和螺栓等钢构件均采用 Q235B，热镀锌防腐处理。

3、锚栓长度根据实际外墙厚度确定，保证与钢墙檩条可靠连接。

4、桥架下墙位置要靠近钢柱。

5、电缆桥架与钢墙之间要用角钢支架固定。

6、等边角钢 L50*5.0，2×M12 螺栓与原有墙檩条连接，竖向间距不大于 1.5 米。

现要求贵单位按照设计图纸要求进行整改，并且要把以前固定桥架的螺丝孔用玻璃胶等材料封堵好，避免以后厂房出现漏水等情况发生。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2019 年 3 月 22 日



由 扫描全能王 扫描创建