

监 理 通 知 单

工程名称： 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美项目

编号： SXMB14-SG-02

致： 临湘市振宇建筑工程有限责任公司

事由： 施工安全问题

内容：

经我监理项目部现场巡视检查发现，今日上午贵单位曲美厂区 1#厂房西侧屋面，在无安全防护的情况下，人力吊运汇流箱等材料，因为操作危险性、安全性等问题如下：

- 1、现场材料吊运人员高空作业无任何安全防护措施；
- 2、吊运材料容易划伤厂房侧面钢墙铁皮；
- 3、现场无专业安全人员现场指导施工；
- 4、汇流箱吊运是无任何防护措施，汇流箱属于精密设备在受到碰撞后容易出现损坏现象。

现要求贵单位立即停止此项危险工作，如有需要吊运材料到屋面，需要专业吊车进行吊运，并且要配备相关的安全施工人员，现场指导施工。限贵单位近期内整改到位。

附：现场施工照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期： 2019 年 2 月 27 日



由 扫描全能王 扫描创建

