

监 理 通 知 单

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 编号：GFDZJBM008-06

致：湖南鸿源电力建设有限公司（施工项目部）：

事由：关于现场质量、安全所存在的问题：

浙江正泰新能源开发有限公司-安全部（张永亮）于2018年11月28日组织业主项目部、监理项目部、施工项目部对（兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目）皮阿诺厂区检查，并将检查情况进行汇总，形成质量、安全检查报告。

针对报告所述问题，现要求施工单位5日内整改完成（12月8日中午12点），再报监理和业主检查。如逾期未进行整改，将进行相应处罚。

附：质量、安全检查报告：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2018年12月3日

监理项目部

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建

质量安全检查报告

项目名称：河南兰考恒大20.6MW屋顶分布式项目-皮阿诺

检查日期：11月29日

参加检查人员：李朋、朝红军、田同友、宋龙、张永亮

一、检查概要：依据相关法律法规、施工图纸、施工现场EHS管理方案要求对现场质量安全方面进行检查。目前皮阿诺项目已完成支架安装，组件开始安装，设备基础完成。

二、现场质量问题：

- 1、接地扁铁焊接观感质量差，需更换焊工。
- 2、设备基础内粉不平整，需再行粉刷一遍。
- 3、设备基础砌筑用砂浆强度偏低，所选用拌和砂为粉砂，要求后续施工中选用适合拌和砂浆的中砂作为原材料。

三、现场安全问题：

- 1、采光瓦未采取警示措施。
- 2、工人在屋面抽烟。
- 3、屋面施工垃圾应及时清理，做到当日工完料尽场地清。
- 4、屋面落水口处应增设篦子，防止垃圾堵塞排水管道。
- 5、部分爬梯需增设安全警示标牌。

四、资料问题：

- 1、公司资质和人员资质报审未加盖公司章。
- 2、专职安全员证件过期，其他人员缺少再教育记录。
- 3、施工组织设计签字人员不符合要求，存在一人代签现象。
- 4、材料进场报验和检验批等过程资料未及时报验。

五、整改上述质量问题完成时间及要求

- 1、整改完成时间：要求12月14日前完成整改。
- 2、整改质量要求：施工单位按图纸和规范要求逐条进行整改，整改完毕后填写《现场检查整改确认单》报监理部和业主单位项目部审核，监理部和业主单位项目部审核合格后报公司部门审核。

逾期未整改或整改未达到要求，公司有权追究相关单位责任。

附件1：光伏发电工程质量安全检查记录表

参加人员：李朋 田同友 朝红军
李朋 宋龙

