

监 理 通 知 单

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目（皮阿诺 3.5856MW）编号：GFDZJBM08-08

致：湖南鸿源电力建设有限公司（施工项目部）：

事由：

关于 D 号屋面光伏区接地镀锌扁铁环网焊接、防腐处理以及各设备内防火封堵施工完成情况。

内容：

施工项目部截止今日（01 月 05 日）D 号屋面光伏区接地镀锌扁铁环网焊接制作、防腐处理以及各 D 号屋面汇流箱箱体、4 台箱逆变集装箱设备内、一二次预制舱集装箱内防火封堵施工未施工完成，本项目计划 01 月 07 日对已安装完成的 0.97WM 光伏组件并网发电，上述工序在未完成情况下，会对本电站正常发电运营以及运维站人员存在着极大的安全隐患，其后果不可估量的。

现要求：

- 1、施工项目部在春节放假离场前对上述各工序必须按规范保质保量完成各项施工。
- 2、各项施工安装完成后通知监理项目部进行检查验收。
- 3、如春节放假离场前未完成上述各工序，监理项目部将对施工项目部进行重罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：田国友

日期：2019 年 01 月 05 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建