

## 监理通知回复单

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW)

编号：TZHF01-01

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理部）

我方接到编号为 GFDZJBM08-01 的监理工程师通知单后，已按要求完成了整改，现报上，请予以复查。

详细内容：1：D 号楼屋面采光带、楼面两端低于 30 cm 的地方已安排施工人员做了安全防护，确保施工人员安全。

2：采光带部位的安全防护因工程量太大，超出我公司成本预算范围，现我公司项目部已申请与甲方业主公司进行协商解决。

3：现场施工管理人员已严格要求现场施工人员进入施工现场后必须衣装整齐，正确佩戴好安全全帽。

4：现已安排施工管理人员全面检查安装完成的夹具、檩条部位，对松动、缺少垫片、平垫的螺栓进行了全面整改。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：




项目监理机构复查意见：

关于回复单中第二条问题，望贵公司尽快与业主方协调，如协调未果，请按业主方公司规定进行对未亮常亮灯进行安全标识，并设置安全警示标识，否则监理单位将对贵公司进行相应款项处罚。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建