

监 理 通 知 单

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-JD-001

致：中电投电力工程有限公司工程管理分公司（总包单位）

事由：针对现场施工进度问题

内容：

贵单位施工的宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目，由于 2018 年 12 月 30 日要求全容量并网，经我部人员现场巡视发现，贵方施工进度严重落后，部分施工单位进场过晚，施工机械过少，导致到 2018 年 10 月 20 日，现场尚未正常打桩，与贵方排列的总进度计划中的打桩时间相差较大，这导致后续的支架及组件安装计划无法正常实施，希望贵部重新调整施工方案及计划，尽快把进度赶上去。

对于以上存在的问题限你单位于 2018 年 10 月 22 日前整改完毕

抄送：宝应上电投新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2018 年 10 月 20 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目 监理工程师通知回复单

BY-7918-JD-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司宝应光伏发电应用领跑者基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

监理单位:

我方接到编号为 BYGFLPJDSYH1HYGHB-JD-001 的监理工程师通知后,已按要求完成了 相关具体 的 整改 工作,现报上,请予以复查。

内容:我方现场各标段施工单位已增加打桩机械和施工人员,且桩满足现场施工需求,已经赶上项目总进度施工计划,现场共船式打桩机10台,步履式全液压打桩机3台,钻孔机3台。

总承包单位 (章)

项目经理:

日

期:



项目监理单位审查意见:

已整改

项目监理单位 (章):

专业监理工程师:

日

期:

