

监理通知单

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-CSGF-TZ-004

致：湖南红太阳能源科技有限公司施工项目部：

事由：关于中心区东南区施工进度问题

内容：我监理部对现场巡视发现：

中心区东南区块，从10月3日开工至10月16日，工程进度缓慢，现要求你施工单位五天之内完成引孔与独立基础制作；由于贵单位的中心区东南区与施工进度表时间节点严重滞后，现场施工人员与管理人员不足，针对现场情况你施工方应增加施工与管理人员保证进度的顺利进行，我监理方屡次督促你施工方，你施工方对现场进度消极怠工，针对此种情况我监理部要求以上进度若不按时推进将对你施工单位进行罚款处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018年10月16日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。