

监理工程师通知回复单

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号: TWS-TSJL-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司江苏腾盛纺织光伏发电项目监理项目部

我方接到编号为 ZHJL-TSTZ-001 的监理工程师通知后, 现已暂停施工, 寻找解决方案, 目前正在进行协商。

具体如下:

我方针对贵方提出的夹具中压边压长度事宜, 目前有两种解决方案, 正在同步进行:

1、我方积极寻找支架厂家, 针对技术协议书中的夹具中压边压长度进行商务洽谈, 所有支架厂家均表示 60mm 长度没有现货, 需重新开模具生产并且生产周期较长 (最快到达现场约 25 天左右), 不能保证如期并网, 目前没有意向单位;

2、我方与业主方协调沟通是否能更改合同中的技术协议, 以免耽误工期, 影响工程并网, 目前正在等待结果。

施工项目部 (章)

项 目 经 理

日

期:



监理项目部复查意见:

以确认

监理项目部

总/专业监理工程师

日



注 本表由施工项目部填报, 施工项目部存 二 份, 监理项目部存 二 份。