

监理工程师通知回复单

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：TWS-TSJL-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司江苏腾盛纺织光伏发电项目监理项目部

我方接到编号为 ZHJL-TSTZ-005 的监理工程师通知后，已作出具体整改，现报上，请予以复查。具体详见附件。

附：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目整改回复单

施工项目部

项 目 经 理：

日



监理项目部复查意见：

整改中

监理项目部 (章)：

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 二 份，监理项目部存 一 份。

江苏腾盛纺织5MWp光伏发电项目整改回复单

序号	整改项目	整改结果	备注
1	完成剩余33台汇流箱至逆变器直流电缆接线,并做好防火封堵	剩余33台汇流箱已于1月8日全部投运,防火封堵已施工完成	
2	屋面组件方阵接地,桥架接地,箱逆变基础内部接地	此部分工作目前正在实施中,预计并网初验前完成	
3	现场屋面垃圾清理,材料规整,屋面漏雨及屋脊修复	屋面垃圾已清理,材料已规整,屋面漏雨及屋脊已做简单处理,计划接 地施工完成后修复	
4	桥架盖板固定,拐角处电缆保护,转弯半径整改,不合格桥架更换及光伏小桥架制作	桥架盖板固定工作目前准备施工,合格桥架预计春节前完成固定,拐角 处电缆已做垫皮保护,转弯半径整改、不合格桥架更换及光伏小桥架制 作计划于节后施工并于并网初验前完成	
5	全站电缆封堵,电缆头固定架制作,电缆扭曲改正,电缆标识牌安装	部分电缆封堵已完成,电缆头固定架已制作完成,电缆标识牌安装完 成,电缆扭曲改正计划节后施工并于并网初验前完成	
6	光伏线绑扎,C4插头固定整理,穿线管保护套及固定	此部分工作预计并网初验前完成	
7	高压电缆下墙处电缆井,电缆沟盖板	此部分工作预计并网初验前完成	
8	箱逆变SVG基础底面硬化,百叶窗,围栏台阶等	此部分工作预计并网初验前完成	
9	设备标识牌,安全警示标志制度及一次系统图	此部分工作预计并网初验前完成	
10	走道板螺栓螺帽,组件边压更换等	此部分工作预计并网初验前完成	
11	汇流箱内部光伏线号码标识,图纸安装及支架末端防腐,周围 屋面除锈防腐,底部线缆保护施工等	汇流箱内部光伏线号码标识已安装完成,图纸安装及支架末端防腐已完 成,周围屋面除锈防腐及底部线缆保护施工计划于并网初验前完成	
12	2#加固系杆安装及檩条连接件斜支撑整改等	此部分工作计划于节后实施	
13	通讯,监控,清洗及爬梯施工等	此部分工作计划于节后实施	

