

## 监 理 通 知 单

工程名称：宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-HDTZ-01

致：天威新能源系统工程（北京）有限公司（施工项目部）

事由：现场材料吊装施工安全事宜

内容：

经我监理项目部人员现场巡查发现，由你单位施工的光伏场区存在以下问题：

- 1、现场材料吊装未见其专业安全管理人员，个别吊装施工人员未佩戴安全帽；
- 2、未配置安全有效沟通设备，现场施工人员采用扶梯攀爬女儿墙方式进行沟通；
- 3、因厂房屋顶未加固完成，现场材料集中吊装至屋顶，存在严重安全隐患；
- 4、屋顶材料集中堆放，对原有屋面瓦楞造成变形损坏现象，影响后期夹具安装施工。

以上问题不符合《建设工程安全生产管理条例》规定，望你单位及时做出整改，杜绝此类事件发生，并加强施工安全管理工作，努力做到“安全第一、预防为主”的安全生产管理方针。

附件：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2018.11.09

注 本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

