

监 理 通 知 单

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-HDTZ-05

致: 天威新能源系统工程(北京)有限公司(施工项目部)

事由: 并网后现场施工遗留需整改问题

内容:

经我监理项目部人员现场巡查发现, 由你单位施工的光伏场区存在以下问题:

- 1、个别变压块未与组件边框贴合, 缝隙较大;
- 2、屋面部分导轨安装超出瓦楞部分下未安装夹具, 不符合设计要求;
- 3、屋面部分桥架内电缆敷设容量超过 50%, 不符合规范要求;
- 4、屋面部分光伏线、穿线管绑扎不合格;
- 5、配电室内接地焊接未按要求进行防腐处理;
- 6、设备基础预埋管防火封堵不符合设计图纸要求;
- 7、配电室与电缆沟穿墙处防火封堵不符合设计及规范要求;
- 8、厂房部分加固系杆与 T 型钢连接处螺栓垫片需更换;
- 9、设备接地扁钢切口处未进行防腐处理;
- 10、汇流箱支架切口处未进行防腐处理;
- 11、下墙处电缆沟与 2#箱逆变一体机基础穿墙处应按图纸要求进行防火封堵;
- 12、屋面生产垃圾及原有锈蚀垃圾需进行清理;
- 13、设备基础内电缆应按要求排列于电缆支架上;
- 14、桥架转弯处、接头处需采取电缆保护措施;

针对以上问题, 限你单位在 2 日内开始整改, 整改完成后报业主或监理项目部验收。

附件:

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 徐耀生

日

期: 2018.01.06

