

监理工程师通知回复单

工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号：TWS-FLJJL-004

致：常州正衡电力工程监理有限公司江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目监理项目部

我方接到编号为 ZHJL-FLJTZ-004 的监理工程师通知后，已作出具体整改，现报上，请予以复查。具体详见附件。

附：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目整改回复单

施工项目部（章）

项目经理： 王清

日



监理项目部复查意见：

正在整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 徐耀生

日

期： 2019.01.11



注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 二 份，监理项目部存 一 份。

江苏福莱居1MWp光伏发电项目整改回复单

序号	整改项目	整改结果	备注
1	厂房加固原安装的支撑未更换，系杆、螺栓未整改，檩条未整	此部分工作计划于节后实施	
2	组件边压不匹配，个别中压块未安装到位	边压、中压已调整安装到位	
3	部分桥架不符合要求，下墙桥架内电缆敷设容量超过50%，桥架下墙转弯处不规范，需更换，切割桥架后的毛刺会损伤电缆	此部分工作预计并网初验前完成	
4	个别电缆敷设排布不合理，存在交叉现象，光伏线缆、镀锌钢管绑扎不到位	此部分工作预计并网初验前完成	
5	并网柜接地焊接不规范，基础槽钢需修复	已整改完成	
6	配电室电缆沟盖板需恢复、损坏的重新制作	此部分工作预计并网初验前完成	
7	部分桥架氧化	此部分工作预计并网初验前完成	
8	设备标识标牌未粘贴悬挂	此部分工作预计并网初验前完成	
9	汇流箱支架安装螺栓使用不规范，检修通道螺栓生锈，需更换	此部分工作预计并网初验前完成	
10	现场钻孔产生的铁丝需处理	已整改完成	
11	汇流箱内要粘贴图纸	已整改完成	

