

监理通知单

工程名称: 江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-FLJTZ-004

致: 天威新能源系统工程(北京)有限公司 施工项目部

事由: 关于现场消缺整改事宜

现项目已并网发电, 我监理部人员巡视现场, 发现以下问题:

1. 厂房加固原安装的支撑未更换, 系杆端板、螺栓未整改, 檩条未整改;
2. 组件边压块与组件不匹配, 个别中压块未安装到位;
3. 部分桥架不符合要求, 下墙桥架内电缆敷设容量超过 50%, 桥架下墙点转弯处不规范, 需更换, 切割桥架后的毛刺会损伤线缆, 需处理;
4. 个别电缆敷设排布不合理, 存在交叉现象, 光伏线缆、镀锌钢管绑扎不到位, 需整改;
5. 并网柜接地焊接不规范, 基础槽钢需修复;
6. 配电室电缆沟盖板需恢复、损坏的需重新制作;
7. 部分桥架氧化, 需处理。
8. 设备标识标牌未粘贴悬挂;
9. 汇流箱支架安装螺丝使用不规范, 检修通道螺丝生锈, 需更换;
10. 现场钻孔产生的铁丝需清理;
11. 汇流箱内要粘贴图纸。

以上问题要求你单位 2 天之内开始整改, 整改完成后报验监理部。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告。

项目监理机构(章)

总/专业监理工程师: 徐耀生

日

期: 2019.01.05

注: 本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存一份。