

监理通知单

工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-FLJTZ-005

致：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目 施工项目部

事由：春节前项目安全隐患整改问题

因春节临近，为保证春节期间电站安全平稳运行，我监理方业主方及贵方已于 2019 年 01 月 17 日对项目现场进行安全专项检查，对于项目离场前需要施工方整改的安全隐患以通过会议形式传达，并明确整改时间及整改标准，贵方未提出异议，2019 年 01 月 18 日我监理方巡视发现现场无人员整改，了解后发现施工人员基本全部离场，与业主沟通后再次对贵部提出以下要求。

1. 屋面及厂区地面施工后垃圾未清理；
2. 屋面未安装的接地扁钢，吊卸至地面材料堆放区域；
3. 散落在屋面上的光伏线缆、MC4 接头需绑扎；
4. 电缆桥架下墙点电缆并未盖板。

现要求贵单位在撤场之前对以上问题进行整改，整改完成后进行项目全面安全检查，排查所有安全危险源，彻底消除安全隐患，并安排专业人员驻守现场保证电站安全运行，若离场前未整改完成我部将对贵方进行经济考核 50000 元，造成任何损失均由贵方承担，如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

监理项目部(章)：

总/监理工程师：

日

期：2019 年 01 月 18 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。