

# 工程师通知单

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目

编号：CZZHJL-TZD-003

致：湖北湘电建设工程有限公司：

主题：关于进度相关事宜

内容：

你单位施工的瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目存在工期严重滞后，个别工序无人施工等现象，一下是无人施工剩余工程量；

- 1、10#楼桥架安装、4、6、7、9#楼及宿舍楼办公楼屋面桥架安装；
- 2、4#楼屋面组件安装及 1、2、3、5#楼组件与组件接地连接线安装和安装消缺；
- 3、所有立面桥架与电缆井相接桥架安装；
- 4、电缆井井盖安装、电缆井四周回填等工程；

根据元月 4 日会议工期安排元月 16 日完成所有工程量，本通知要求你单位两天之内安排施工人员进场日期并回复，希施工单位高度重视，尽快落实。如再不能保证按期完成施工任务及施工质量要求，建设单位、监理单位将采取有效措施，进行经济制裁（每拖延一天罚款 1000）。



监理单位（盖章）

项目监理负责人

日

期 2019.01.05

本通知单抄送建设单位、总包单位、各一份，监理单位留一份