

监理通知回复单

工程名称: 瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号: IBXD-TZHF0-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-TZD-003 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、已于 1 月 9 日安排 2 位施工人员对 10# 桥架、4、6、7、9# 楼桥架及宿舍楼办公楼屋面桥架进行安装;
- 2、已于 1 月 9 日安排 2 位施工人员对 4# 楼屋面组件及 1、2、3、5# 楼组件与组件接地连接线进行安装和安装消缺;
- 3、已于 1 月 9 日安排 3 位施工人员对所有立面桥架与电缆井相接桥架进行安装;
- 4、待完成所有立面桥架与电缆井相接桥架安装后进行电缆井井盖安装、电缆井四周回填等工程。

施工项目部 (章):

项目经理: 

日期: 2019.1.7

监理项目部复查意见:

已按安排人员进场

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 

日期: 2019.1.9.