

监 理 通 知 单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YTMF-014

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

事由: 关于现场施工进度缓慢事宜

内容:

现项目已进入收尾阶段, 屋面正进行挡风板及清洗系统安装施工; 我部现场巡视检查发现屋面挡风板安装人员较少, 施工进度严重滞后, 无法满足建设单位要求的 2019 年 6 月 25 日施工进度节点; 现要求你部及时采取赶工措施, 增加施工人员, 加班加点, 严格按照建设单位要求时间节点完成相关施工内容, 保证工程施工进度。如施工节点逾期, 我部将申请建设单位对你方进行经济考核。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2019年6月22日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。