

监 理 通 知 单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YTMF-016

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

事由: 关于现场施工进度相关事宜

内容:

根据现场项目施工进度, 目前仍有以下问题未完成 (包括但不限于):

- 1、挡风板安装未完成, 现安装完成 50%;
- 2、清洗系统安装未完成, 现安装完成 50%;
- 3、竣工图及加盖竣工图章未进行;
- 4、运维工器具采购后未进行检测, 未提供检测报告;
- 5、全站所有资料归档成册未进行;

根据甲方 09 工作联系单要求, 2019 年 6 月 25 日项目所有遗留问题必须全部完成, 根据要求, 逾期按照 5000 元/天进行处罚。现贵公司施工进度已严重滞后, 现要求贵公司加快施工进度, 完成上述相关工作, 上报项目完成所有工作的最终确切时间。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2019 年 6 月 26 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。