

安全监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-AQ-ZHJL-005

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

主题：风机基础施工安全问题

内容：

2019 年 5 月 29 日监理项目部监理人员现场巡视检查发现以下问题：

- 1、巡视检查时发现 F33、F35 号基础土方开挖放坡坡度不符合设计要求；
- 2、风机基础挖出的土方堆积在基坑边缘顶部，未设置安全施工作业面。由于堆积土的自重及坡度不够容易造成塌方，存在安全隐患。

以上问题要求施工单位立即整改，限 3 日内整改完成并把整改结果报监理项目部复检。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。




表 B.1.8 监理工程师通知回复单

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号 PGFD-AQHF-005

致: 常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部
我单位接到编号为 PGFD-AQ-ZHJL-005 的监理工程师通知后, 已按要求完成了全部工作, 请予以复查。

详细内容:。1 堆土已堆放安全距离, 发电机配备漏电保护和灭火器。安全隐患消除。
附现场图片。

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字):



Handwritten signature of the project manager.

2019 年 5 月 31 日

项目监理机构审查意见:

现场复查问题已整改. 隐患已消除.

项目监理机构 (盖章)

专业监理工程师 (签字):



Handwritten signature of the professional supervisor.

2019 年 5 月 31 日

注: 本表一式 3 份。项目监理机构签署审查意见后自留 1 份, 报建设单位 1 份, 返回施工单位 1 份。

