

安全监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-AQ-ZHJL-006

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

主题：吊装施工安全问题事宜。

内容：

2019 年 7 月 17 日施工单位对进场材料钢筋，进行吊装卸车时违章作业。

- 1、材料进场没有按程序进行报验。
- 2、吊装作业未经批准擅自施工。
- 3、在吊装作业时，吊件下方禁止人员停留或通过，以防物件坠落伤人。
- 4、吊装作业时未拉警戒线。
- 5、吊装施工作业现场无安全监护人。

以上问题要求施工单位认真整改，以后吊装作业时发现不按程序报验现象，对施工单位进行严厉考核，限 2 日内整改完成并把整改结果报监理项目部复检。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



2019 年 07 月 18 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

表 B.1.8 监理工程师通知回复单

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号 PGFD-AQHF-006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部
我单位接到编号为 PGFD-AQ-ZHJL-006 的监理工程师通知后, 已按要求完成了全部工作, 请予以复查。

详细内容:。

对钢筋班组进行了安全强化培训, 对班长李秋明进行批评教育, 在工作中将安全工作放在首位, 在以后的吊装过程中严格按照程序进行作业, 班长李秋明为钢筋班安全监护人, 做好吊装卸车的有序工作。

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字):




2019 年 7 月 20 日

项目监理机构审查意见:

现场复查问题已整改。

项目监理机构 (盖章)

专业监理工程师 (签字):



2019 年 07 月 20 日