

安全监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-AQ-ZHJL-021

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

主题：关于风机吊装现场问题事宜。

内容：

1、总包单位应在风机吊装施工作业时，提前了解施工期间的天气情况，合理安排施工时间，要求无雨、无大风天气；在吊装设备前应该及时了解天气预报。风速大于 8 米/秒，禁止叶片组装和叶轮的吊装，风速大于 10 米/秒或雷、雨天气，禁止吊装作业。风速大于 20 米/秒，禁止攀爬风力发电机组及风力发电机组内任何作业

2、施工过程中严格遵守起重机械“十不吊”的原则。

要求总包单位严格按<<风机吊装安全专项方案>>进行施工，要在保证安全的情况下进行吊装作业，否则造成的一切安全事故全部由总包单位负责，要求下台风机吊装时回复。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）

2020 年 06 月 13 日