

监 理 通 知 单

工程名称： 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-JLTZ-ZHJL- 008

致： 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司

事由： F31 风机基础接地电阻检查问题

内容：

经我监理项目部监理人员现场检查 F31 风机基础接地装置电阻测试值为：6.7 Ω 。

根据同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司图纸：12-004 基础埋管与接地图：

- 1、接地装置的施工应按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）执行。
- 2、基础接地应与箱变接地连为一体，接地网的接地电阻通过实测应 ≤ 4 欧姆，若接地电阻达不到要求，应适当调整接地模块或增加物理降阻剂降低土壤电阻率。

F31 风机基础接地装置的电阻实测值未达到设计标准，要求贵单位在 3 日内整改完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 05 月 26 日

