

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-009

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

主题：风机基础施工质量

内容：

2019 年 5 月 29 日监理项目部监理人员现场巡视检查发现问题：

现场巡视检查发现 F19、F21、F24、F31 号风机基础施工方未通知监理单位，擅自回填 4 个风机基础土方。严重违反已批准的相关施工方案。

监理项目部监理人员旁站记录 4 个风机基础混凝土浇筑时间分别为：

F19 风机基础浇筑日期：2019.05.22

F21 风机基础浇筑日期：2019.05.15

F24 风机基础浇筑日期：2019.05.21

F31 风机基础浇筑日期：2019.05.17

根据国家相关的规范标准和已批准的专项施工方案的要求：


风机基础混凝土浇筑养护期间，前 3 天每 2 小时测温一次，第 4 天以后每天测温一次，当混凝土内外温差小于 10℃时，停止测温，测温天数不得少于 14 天。

风机基础土方回填时，应按设计要求分层夯实及压实度检测，监理项目部须做好相关的旁站工作。

现要求贵单位立即书面说明 4 个风机基础回填的事宜，限 3 日内答复。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



2019 年 5 月 29 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。