

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-044

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

事由：关于 35KV 集电线路 AT2-8 塔基地基施工事宜

内容：

经监理项目部监理人员现场巡视检查发现你单位在 AT2-8 塔基模板施工前在没清理基底渣石，甚至直接采用毛石、渣土回填找平至基底标高后进行基础模板支撑，给工程质量造成极大安全隐患。

以上问题要求施工单位在 1 日采取有效措施做返工处理，整改完成报业主项目部、监理项目部复查，经验收合格后方可继续进行模板施工。



项目监理机构（章）



总、专监理工程师（签字）

赵白染

2020 年 3 月 25 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。