

监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-027

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 风电项目总包项目部

主题：关于 B4#风机基础钢筋绑扎、支模等质量事宜

内容：

我监理工程师对 B4#风机基础钢筋验收检查发现以下问题：

1. 钢筋绑扎有大量泥浆粘满钢筋上未清理。
2. 钢筋拉钩部分九十度也不到，且拉钩偏长。
3. 支模的脱模剂污染部分钢筋，部分接地扁铁也粘满泥土。
4. 所有钢筋必须满扎。
5. 部分钢筋间距不符合设计要求，基础底部垃圾未清理。

望你部接通知单后必须积极整改，经验收合格后方可浇筑，整改后再报监理复查，否则进行罚款处理，请在八月九日前书面回复。

(详情见附件图片)

项目监理机：(章)

总/专业监理工程师(签字)：

2019 年 8 月 8 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



