

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-032

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部


事由：关于升压站生产控制楼 2 层抹灰问题施工事宜

内容：

监理项目部监理人员现场巡视检查发现问题：

1、监理现场巡视检查发现，升压站生产控制楼 2 层室内抹灰未按设计要求设置增强纤维网布。墙体采用不同材料砌筑，交接部位抹灰应贴 300mm 宽增强玻纤网格布

2、升压站生产控制楼 2 层过道处钢丝网搭接不符合设计要求，配电箱背面应设置钢丝网加强。



以上问题要求施工单位在 1 日返工整改，整改完成报业主项目部、监理项目部复查，并书面回复，经验收合格后方可继续施工。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



2019 年 8 月 28 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。