

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-022

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

事由：关于升压站生产控制楼植筋施工事宜

内容：

监理项目部监理人员现场巡视检查发现以下问题：

监理现场巡视检查发现升压站生产控制楼，1 层框架柱植筋完成未做拉拔试验，就开始填充墙砌筑施工。不符合 GB50203-2011 规范要求。

以上问题要求施工单位在 2 日整改完成，整改完成报业主项目部、监理项目部复查，并回复，经验收合格后方可继续施工。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



2019 年 07 月 14 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。