

表 B 1.8 监理工程师通知回复单

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-B18-008

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我单位接到编号为 PGFD-JLTZ-ZHJL-008 的监理工程师通知后, 已按要求完成了全部工作, 请予以复查。

详细内容: 我单位已按要求整改 F31 风机基础接地电阻测试值不合格问题。已按同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计图纸要求: 1. 接地装置的施工应按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016) 执行; 2. 基础接地应与箱变接地连为一体, 接地网的接地电阻通过实测应 ≤ 4 欧姆, 若接地电阻达不到要求, 应适当调整接地模板或增加物理降阻剂降低土壤电阻率。我单位已按要求用降阻剂降低了接地电阻, 测得接地电阻 0.45 欧姆。

附件: 相关整改完成照片。

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字)



2019 年 5 月 26 日

项目监理机构审查意见:

项目监理机构 (盖章)

专业监理工程师 (签字)



2019 年 05 月 27 日

注: 本表一式 3 份。项目监理机构签署审查意见后自留 1 份, 报建设单位 1 份, 返回施工单位 1 份。



附件相关整改照片：

