

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TZ-005

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司 施工项目部

抄送: 苏州华瑞新能源开发有限公司 项目部

事由: 关于本项目中间验收检查后消缺事宜

内容:

本项目 2018 年 12 月 05 日业主单位衡总、杜总来现场验收指导, 监理单位 and 施工单位配合验收, 发现以下问题需要施工单位及时检查并整改消缺。
具体问题为:

- 1、设备基础粉刷不到位。
- 2、上人通道脚手架搭设不符合规范, 存在安全隐患。
- 3、组件压块固定少数地方螺母未紧固到位。
- 4、组件之间电缆线少数 PVC 套管较短不符合要求
- 5、组件 MC4 接头露天放置, 没有保护措施。
- 6、组件少数地方缺少接地跨接线。
- 7、桥架连接片螺丝生锈、桥架连接片无接地跨接线。
- 8、检修通道少数地方未固定到位。
- 9、屋面电缆桥架未固定。
- 10、电缆沟过路套管没有接地。
- 11、现场材料堆放不整齐。
- 12、南边厂房屋面女儿墙没有拉警戒线。

针对以上问题, 现监理部要求你单位立即进行整改, 对施工人员重新进行技术交底, 并保留相关资料。(限 3 日内回复)

后附消缺整改单。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2018 年 12 月 10 日填报回复单。

监理项目部(章)

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2018 年 12 月 06 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

永鼎光伏项目工程中间验收整改消缺单

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

序号	检查内容	发现问题	备注
1	设备基础	基础粉刷不到位	需整改
2	上人通道脚手架	搭设不符合规范	需整改
3	组件压块固定	发现少数地方螺母未紧固到位	需整改
4	组件之间电缆线套管	少数 PVC 套管较短不符合要求	需整改
5	组件 MC4 接头	组件接头露天放置, 没有保护措施	需整改
6	组件接地	少数地方缺少接地跨接线	需整改
7	桥架连接片螺丝	连接片螺丝生锈、桥架连接片无接地跨接线	需整改
8	检修通道	少数地方检修通道未固定到位	需整改
9	屋面电缆桥架	桥架未固定	需整改
10	电缆沟过路套管	过路套管没有接地	需整改
11	材料堆放	现场材料堆放不整齐	需整改
12	安全防护	南边厂房屋面女儿墙没有拉警戒线	需整改

验收结论:

本次验收日期为 2018 年 12 月 05 日, 由业主单位领导衡东总、杜总进行验收指导, 监理单位和施工单位配合验收。验收主要检查: 上人通道、支架安装、组件安装、桥架安装、光伏电缆线敷设、现场安全文明施工情况等, 现场发现有少许问题需要及时整改 (详见列表)。以上列表为消缺整改项, 请施工单位按照设计及规范要求对上述问题进行检查并消缺整改, 整改完成后上报回复。

参加单位

建设单位	苏州华瑞新能源开发有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司