

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TZ-006

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司 施工项目部

抄送: 苏州华瑞新能源开发有限公司 项目部

事由: 关于现场桥架安装事宜

内容:

经现场监理人员巡视发现以下问题需整改:

- 1、厂房立面到设备基础的电缆沟未砌筑好, 现场已开始敷设电缆线。
- 2、屋面 3x95 高压电缆线敷设时, 从屋顶下到地面转弯处电缆桥架弧度太小, 导致电缆弯曲半径不够, 并桥架盖板无法安装。

针对以上问题, 现监理部要求你单位及时进行整改, 对施工人员重新进行技术交底, 并保留相关影像资料。(限 3 日内回复)

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2018 年 12 月 12 日填报回复单。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 徐瑞生

日期: 2018 年 12 月 09 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份