

监理工程师通知单

工程名称：浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目
编号：ZHJL-TZ-001

致：湖州吉泰电力设备有限公司 施工项目部

抄送：浙江正泰新能源开发有限公司 项目部

事由：关于辅助车间屋面夹具安装事宜

内容：

监理方在对你单位辅助车间屋面夹具导轨安装验收时发现以下问题：

- 1、两导轨连接部位未密合，檩条连接件未按照设计图纸施工。
- 2、部分夹具螺栓未紧固，缺弹片。
- 3、夹具与屋面瓦楞安装不紧固，存在严重质量隐患。

针对以上问题，现要求你单位立即进行整改，整改合格后报监理项目部检查。

若后续施工中仍出现以上问题，监理单位将严肃处理。

后附相关问题图片

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2018 年 11 月 21 日前填报回复单。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期： 2018 年 11 月 19 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。

4. 檩条连接件长度不宜小于120mm, 两侧各安装2颗ST4.8自攻钉。



