

监 理 通 知 单

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MW_p 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-012


致：信邦建设集团有限公司

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《先锋电器厂房屋顶 5.5MW_p 分布式光伏发电项目》：目前工程已基本完结，存在下列问题

- 1、施工场地内剩余施工材料及施工垃圾未清理（附图）
- 2、直流屏、交流屏内光纤标牌未挂、个别防火封堵未做（附图）
- 3、直流屏内空开未粘贴标示、电缆桥架未安装盖板（附图）
- 4、汇集站内电源箱未做防火封堵（附图）
- 5、3#箱变低压室内未做防火封堵（附图）
- 6、5#屋面有光伏组件损坏现象（附图）
- 7、5#屋面光伏阵列内存在 1*4 电缆未捆扎，散落在彩钢瓦上（附图）
- 8、5#屋面汇流箱内有未做防火封堵现象（附图）
- 9、1#屋面有接地扁铁未刷漆现象（附图）

现场施工材料、施工垃圾未清理




直流屏、交流屏内光纤标牌未挂、个别防火封堵未做




直流屏内空开未粘贴标示、电缆桥架未安装盖板




汇集站内电源箱未做防火封堵




3#箱变低压室内未做防火封堵




5#屋面有光伏组件损坏现象




5#屋面光伏阵列内存在1*4电缆未捆扎，散落在彩钢瓦上



5#屋面汇流箱内有未做防火封堵现象




1#屋面有接地扁铁未刷漆现象



以上问题要求你方尽快整改，并进行自检，自检完成后报予我监理方进行复验。

抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。