

监理通知回复单

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤2MWp屋顶分布式光伏发电项目 编号: TCYF-ZJGN-D1-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 TCYF-ZHJL-TZD-001 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、对新浇筑混凝土支墩做好二次收光工作, 做到平整美观。提供混凝土设计配合比通知单及混凝土强度试块报告。
- 2、支墩浇筑完成后定期做好养护措施。
- 3、混凝土支墩预埋锚栓外露长度控制在规范允许偏差内 0-10mm, 超过此偏差范围我方立即整改。
- 4、按要求出具设计变更单, 并提供混凝土强度试块报告, 达到要求并接受业主抽检。
- 5、我方会按照材料到场情况合理增加人员, 做到不会因为人员不足而导致工期进程拖延。



监理项目部复查意见:

经复查支墩以按要求收光, 外观平整;
支墩以定期养护; 预埋锚栓复测埋深以
达到 80mm; 未见设计变更单需提供。

项目部 (章):
总/专业监理工程师:

日期: 2018.11.26

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。