

关于做好春节临时离场通知单

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-001

致：江苏江都建设集团有限公司 施工项目部

事由：关于做好春节临时离场安全事宜；

内容：1、2019 年春节即将来临，为防止春节期间安全生产事故发生，现要求你项目部负责人须在撤离现场之前亲自组织，对施工现场的安全生产及冬季施工措施进行全面落实、细致排查、重点是用电安全、物料集中堆放、防盗等工地安全隐患，安全措施及监控、应急措施、工地安全防护设施和个人防护用品，火灾预防措施及消防设施配备，民工留住现象等。全力预防火灾、盗窃、触电、有毒气体、高空坠落等恶性事故发生；

2、现场要在春节期间管理人员值班、带班制度。现场安排专人值班严肃值班纪律、坚守岗位、尽职尽责，认真做好上情下达、下情上报的工作；《值班电话及值班安排、申请上报春节放假停工离场报告》要在春节放假前三天报监理和建设单位，以便核实；

3、放假前按要求配置灭火器材，加强值班和安全保卫工作，屋面现场建筑垃圾及材料设备进行清理，做好临时爬梯、货物堆放处明显警示标志及联系人；

4、做好节后复工安全生产工作，复工前施工方必须对施工现场进行全面的安全检查，符合安全生产规范要求的方可开工。同时针对外来人员按实际情况要采取多种方式加强培训。在开工前必须对所有施工人员进行有针对性的安全生产教育，上岗前按工种和施工特点必须进行安全生产交底并做好记录，未经安全生产教育和安全生产交底的人员一律不得上岗。

要求：针对以上事宜请贵司尽快落实，并反馈项目监理部。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 徐松林

日期: 2019 年 1 月 10 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。