

监 理 通 知 单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-011

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于光伏支架安装存在质量问题：

内容：我监理项目部对现场进行巡查发现问题：

- 1、光伏支架立柱与横梁安装完成后，立柱垂直偏差大于设计及规范要求。
- 2、光伏支架横梁个别支撑倾斜，垂直偏差大于设计及规范要求。

针对以上问题，要求贵单位接到通知后，即可进行整改，整改完成前，不得进行组件安装。

针对以上问题请贵公司接到通知后，3 日内进行整改，并进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李元学

日 期：2019 年 7 月 15 日

监理项目部

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

