

## 监 理 通 知 单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-016

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于现场施工进度事宜：

内容：

自项目开工起，贵单位编排进度计划（进度节点），因材料、设计、施工人员等原因造成多次停工，导致贵单位承诺进度节点均未落实，现阶段施工进度严重滞后，已导致建设单位造成相应损失，贵单位于 2019 年 10 月 13 日，对关于现场钢结构加固，与施工进度召开相关会议，并编排最新计划：

- 1、网架、揽风索及四角锥等辅材 20191018 前到场（网架延后 2 天）。
- 2、支架结构加固材料 20191020 前到场。
- 3、钢结构支架系统安装完成、受力调整 20191030 前满足要求。
- 4、组件安装 20191105 日前安装完成。
- 5、电气部分 20191107 前安装完成。
- 6、20191110 前并网调试完成具备并网条件。

贵单位需按照所编排计划严格执行落实，并对进场材料节点进行严格把控，避免工期无限期拖延。若因贵单位原因造成工期严重滞后，建设单位有权对贵单位追究相关责任。

针对以上问题请贵公司接到通知后，对进度节点进行严格把控，并及时对关键节点落实情况进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李不空

日期：2019 年 10 月 18 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建