

监 理 通 知 单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-019

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于现场光伏网架安装的事宜：

内容：现场网架 2019 年 11 月 10 日到场后，在倒运、安装过程中造成网架多出部位防腐漆破损、脱落，现网架已组装完成，即将进行吊装就位，现我监理项目部要求贵单位在网架吊装前对网架防腐漆破损、脱落部位及相关构件进行除锈处理，然后涂刷 2 道环氧富锌防锈漆，防腐完成后经监理项目部检查后，方可进行吊装就位。

针对以上问题请贵公司接到通知后，3 日内进行整改，并进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李强

日期：2019 年 11 月 12 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建