

监 理 通 知 单

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-TZD-003

致：江苏宏昌建设集团有限公司（物隆源项目部）

事由：关于现场质量问题

内容：

我方监理在现场检查时发现大隆机器接地扁铁焊接时，没有任何保护措施，造成屋顶防水材料损坏、穿透，现要求你方停止对该部位施工，必须采取保护措施，确保防水材料完好。

此问题要求你方限期 1 天之内整改完毕，整改后报我方监理现场复查后方可施工！

监理项目部（章）

专业监理工程师

日期：2019 年 1 月 5 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



大隆接地焊接损坏防水材料 2019/1/13 15:04