

### 监理通知单

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-TZ-05

致：江苏中天科技工程有限公司黄骅浙泰 3.1MW 项目部

事由：现场组件安装质量事宜

内容：

你单位现场已进行屋面组件安装，经现场检查发现施工过程中存在以下问题：

- 1、安装施工人员有脚踩或身体重压组件板的现象；
- 2、施工用具和压块及水杯等放在组件板上，分散压块时工人将压块扔在组件上；
- 3、部分组件放置背面向下不规范；
- 4、成品保护差，施工不当导致部分组件面板划痕；

以上问题监理项目部已在施工前发监理联系单明确指出，但你单位现场管理不力，组件将会产生隐裂隐患影响工程质量，要求你单位项目部落实好交底工作和加强现场管理力度。

本通知单要求 2 日内回复。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：常青

日期：2019年03月13日

监理通知单（GHRC-CZZH-TZ-05）附件：

