

监理通知单

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-ZCFP-SN01

致：江苏欣佰建设工程有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于工程施工报审等文件相关事项

内容：

我监理项目部自进场之日起多次现场口头通知、下发监理工作联系单及会议形式，要求你单位及时准确进行相关报审报验工作，但你单位仍未对此进行重视，具体如下：

- 1、材料进场仍未进行相关报审、报验工作，而是直接投入使用；
- 2、施工日报进度管控方面过于简单，且缺少详细安装清单及详细影像档案卡；
- 3、现场施工进度施工材料严重短缺，无法满足既定施工进度计划，部分地区至今迟迟无法开工或严重窝工。我项目部要求你单位物料等要及时进行采购、供给，并提供材料采购清单计划及进场计划，但未得到你单位相关反馈；

现要求你单位于 2019 年 02 月 27 日 15:00 前完善相关工作，因你单位原因引发监理项目部下发停工整顿造成工期延误，项目建设工期不予顺延。

抄送：江苏农垦清洁能源有限公司（建设单位）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡景

日期：2019 年 02 月 26 日

助残扶贫分布式光伏电站项目
监理项目部

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。