

监理通知单

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

编号: ZHSUP-851-4-4-2.8

致: 江苏欣佰建设工程有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目施工项目部

事由: 关于工程材料短缺、进度严重滞后等相关事项

内容:

根据合同约定工期及施工进度计划要求, 按计划现阶段项目应进入尾期, 但你方施工现场至今人、机、料都无法满足计划工程进度要求, 项目计划建设约 5000 户截至 2019 年 04 月 07 日仅安装完成约 1500 户, 其中并网约 500 户, 施工总进度缓慢工期严重滞后。为了不给建设单位造成较大影响、尽快完成本工程, 我监理项目部多次通过现场口头告知及下发联系单、通知单等多种形式对你单位提出合理优化工程的“人、机、物、法、料”加快施工进度, 确保能够满足工程总进度要求, 未引起你单位重视, 多地至今因主要施工材料(组件、逆变器、配电箱等)严重短缺一直处于停工/人员窝工状态, 对此我监理项目部对你单位提出如下要求:

- 1、对目前工程材料短缺造成停工问题原因以及何时能恢复正常施工进度事宜做出书面报告;
- 2、合理优化人员、设备、材料, 及时调整更新材料进场计划及施工横道图, 报建设单位、监理部审批, 严格按照计划实施;
- 3、解决好施工中材料不足问题, 并尽可能合理的调动一切人力、物力、财力等资源, 确保工程保质保量尽快完成;
- 4、人员分工明确、责任到人, 层层把关, 施工进度每日、每周定期进行汇报、定期对实际进度与计划进度进行核查校对, 出现差错及时处理;
- 5、工期停滞不前、工程持续停工, 我监理项目部将配合建设单位对你单位启动相应考核程序。

特此告知!(请于两日内日进行回复, 不回复视为拒绝整改、拒绝服从项目管理)

抄送: 江苏农垦清洁能源有限公司(建设单位)

监理项目部

总/专业监理工程师: 柳景

日期: 2019年04月08日



注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。