

监理通知单

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (徐州) 编号: ZHJL-ZCFP-FX01

致: 南通欧贝黎新能源电力股份有限公司江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目施工项目部

事由: 关于安全文明施工等相关事项

内容:

2019 年 03 月 07 日我监理项目部人员在例行巡视检查过程中发现屋顶现场施工人员存在进行登高作业时无任何安全保护措施等现象。施工人员进入施工现场必须严格遵循安全文明施工的制度, 定期进行安全教育, 定期开会, 做到三级教育;

现场检查工程进度、质量情况存在以下问题:

- 1、2*6、2*12 组件排布, 组件间的接地线均应安装在接地孔处, 所有组件均应连接起来并压紧、接触可靠;
- 2、中压、边压安装过程中压块均应固定檩条槽内, 确保组件压紧螺栓紧固到位;
- 3、2*6 排布, 上下两排组件之间应有空隙, 不应靠近安装;
- 4、屋顶组件安装时, 应根据屋顶结构情况, 应避开存在遮阴的位置;
- 5、所有的光伏线缆、防雷接地线均应穿管, 放线跨度长的应拉钢丝绳并穿管, 保护管走向应确保横平竖直;
- 6、防雷接地线应用多股软线, 与接地极可靠连接时应用 M8*25 螺栓, 杜绝使用自攻丝, 安装完成后开孔处应做防腐防锈处理;

为了保证工程质量, 贵单位收到此通知后, 立即对以上部位进行整改, 整改后报监理部验收。另贵单位在收到此通知后, 在 2019 年 03 月 11 日前给予我监理部书面回复并附影

